附件 4

江苏省政府专项债券项目绩效自评价报告

一、项目情况

（一）项目概况。相城区粮食储备库二期位于相城区渭塘镇，为加强相城区区域化粮食安全、保障粮食储备，根据主管部门要求，启动了相城区粮食储备库二期工程。本项目位于苏州市相城区渭塘镇相北路西、渭中路北，项目总投资 1.84 亿元，占地 20 亩，总建筑面积 15105.46 ㎡，拟建 4 座平房仓综合仓库，8 座 6000 吨立筒浅圆仓及配套工作塔、卸粮棚、变配电房、制氮/空压机房等。

（二）绩效目标。

目标 1：2022 年度完成土建工程的 50%。

目标 2：2023 年项目竣工。

二、评价情况

（一）项目特点分析。根据苏州市节粮食安全和战略应急物资保障“十四五”规划，相城区仍有 3.24 万吨储备粮的仓容缺口。相城区粮食储备库二期建成后，基本满足“十四五”后相城区仓容缺口。

（二）评价思路方法。评价重点考虑土建工程完成情况、验收合格率、工期完成及时性及成本控制情况。

（三）评价工作情况。目前已完成全部工程桩施工、土方开挖、

由于之前受疫情影响，导致 2022 年工期未达到预期的 [illegible]%，2023 年在保证工程质量及安全的情况下，全力加快施工进度，按原施工时间计划表，完成项目施工，目前项目进行有序，专项债券资金全部到位，[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]构，第四季度完成全部二次结构、装饰工程。

四、存在问题。

目前项目资金仍然有 0.846 亿元缺口。

五、有关建议。

针对资金缺口，[illegible]